

Số: 5702/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp về công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý**

Ngày 17/7/2018, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp giao ban về công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Tham dự có lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, các Ban CPO, 10 Ban Quản lý dự án thuộc Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện, ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kết luận như sau:

1. Từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư, chủ dự án đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án, tuy nhiên một số chủ đầu tư triển khai vẫn chậm như Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (dự án Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản), Tổng cục Phòng chống thiên tai (dự án Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu - giai đoạn 1),... Bộ yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo tiến độ triển khai, khối lượng giải ngân và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã giao cho từng dự án.

2. Về các nhóm dự án cụ thể trong giai đoạn trung hạn 2016-2020

a) Về các dự án vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP):

Bộ giao Vụ Kế hoạch và Cục Quản lý XDCT rà soát kỹ các dự án, phối hợp chặt chẽ, theo sát tiến độ của các Bộ, ngành, liên quan để kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý, báo cáo Bộ, nhất là các thủ tục phân bổ theo Luật Đầu tư công của 12 dự án TPCP đang đề nghị Chính phủ bố trí từ vốn dự phòng 10% (của Bộ và Chính phủ).

b) Về các dự án vốn ODA:

- Về điều chỉnh vốn nội bộ giữa các dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp, chủ động rà soát kỹ, theo sát tình hình và kịp thời báo cáo Bộ.

- Về vốn kết dư: Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép về nguyên tắc cho sử dụng vốn kết dư (Văn bản số 238/TB-VPCP ngày 10/7/2018 của Văn phòng Chính phủ). Giao Vụ Kế hoạch chủ trì rà soát và xác định danh mục cụ thể từng dự án, báo cáo Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về vốn dự phòng: Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, các Ban CPO, các đơn vị rà soát cụ thể và đề xuất phương án sử dụng vốn dự phòng ODA. Nếu cần thiết, tham mưu báo cáo Bộ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thêm nguồn vốn phù hợp.

c) Về các dự án nguồn ngân sách nhà nước tập trung:

Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, tham mưu điều chỉnh nguồn vốn phù hợp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án; chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh bổ sung các dự án mới trong kế hoạch trung hạn (nếu cấp thiết và xác định được nguồn vốn) để trình cấp có thẩm quyền; xây dựng các tiêu chí để đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% của Bộ, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

d) Về vốn các Chương trình: Nông thôn mới; Phát triển lâm nghiệp bền vững..., giao các đơn vị phụ trách Chương trình chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung (cả phần vốn dự phòng) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Vụ Kế hoạch phối hợp, tổng hợp chung vào kế hoạch của Bộ, báo cáo Bộ theo quy định.

**3. Một số nội dung cụ thể:**

Ngoài một số yêu cầu như kết luận ở các mục trên, Bộ trưởng yêu cầu một số đơn vị như sau:

a) Ban CPO Thủy lợi:

- Tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã giao.  
- Về vốn kết dư: Ngay sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, phải rà soát và cụ thể cho từng dự án, báo cáo Bộ.

- Đề xuất một số dự án trong điều chỉnh trung hạn: Phải lựa chọn dự án khả thi, phù hợp với tiêu chí đề xuất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nội dung và thủ tục dự án để khi được đưa vào trung hạn có thể triển khai thực hiện ngay.

b) Ban CPO Nông nghiệp:

- Rà soát từng nhóm dự án, kể cả dự án nhóm O ở các địa phương và nhóm đơn vị trong Bộ; phải nâng cao trách nhiệm của Ban trong quản lý các dự án được giao. Ban CPO Nông nghiệp không chỉ là cơ quan tổng hợp thay mặt chủ quản đầu tư mà phải kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc quyết liệt và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị quản lý dự án thành phần trong suốt quá trình triển khai dự án, tiểu dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế và các địa phương trong triển khai từng dự án, tranh thủ tối đa nguồn lực các nhà tài trợ; thường xuyên rà soát, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các vướng mắc, khó khăn để giải quyết.

- Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện các dự án, nhất là dự án VnSAT để Lãnh đạo Bộ sẽ nghe trong đầu tháng 8/2018.

c) Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7:

- Tập trung và quyết liệt triển khai các hạng mục dự án Tân Mỹ đảm bảo tiến độ đã duyệt và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018.

- Về đầu tư kênh chính đoạn từ K11 đến K21: Ban 7 phải tích cực và phối hợp chặt chẽ với địa phương chủ động triển khai công tác giải phóng mặt

bằng và đề xuất nguồn vốn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nội dung dự án để khi có vốn có thể triển khai được ngay, sớm đưa dự án vào khai thác vận hành và chóng hạn cho khu vực hưởng lợi.

d) Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10: Dự án Hệ thống thủy lợi Cái lớn - Cái bé là dự án lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Ban 10 báo cáo Bộ về toàn bộ dự án trong tháng 7/2018 (các phương án so chọn, nội dung phản biện, ý kiến của các tư vấn, các hạng mục đầu tư “không hối tiếc”, giải pháp kiến nghị,...). Đây là dự án lớn, quan trọng thuộc nhóm A, Bộ sẽ báo cáo và xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

#### 4. Phân giao nhiệm vụ:

a) Các đơn vị: Cục Quản lý XDCT, Vụ Kế hoạch, các Tổng cục và các đơn vị liên quan quyết liệt chỉ đạo, thực hiện đẩy nhanh tiến độ và kết quả giải ngân các dự án, chuẩn bị để giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng vào 30/9/2018.

b) Cục Quản lý XDCT: Tháo gỡ khó khăn từng chủ đầu tư; tăng cường tập huấn cho các chủ đầu tư, ban quản lý xây dựng (có thể mời các Bộ, ngành có liên quan, cơ quan Thanh tra, Công an,... để tập huấn cho các đơn vị).

#### c) Vụ Kế hoạch:

- Phối hợp chặt chẽ hơn với Cục Quản lý XDCT; kiểm tra, giám sát từng dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao để có đề xuất hợp lý việc điều chỉnh, sử dụng vốn đầu tư, trong đó có vốn dự phòng;

- Chủ trì tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị xây dựng kịch bản đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, trong đó lưu ý tập trung ưu tiên nguồn lực cho 2 nhóm: (i) Các dự án phục vụ trực tiếp tái cơ cấu ngành nông nghiệp và (ii) Nâng cao năng lực cho các đơn vị khối trường, viện, sự nghiệp khác (kể cả điều chỉnh, bổ sung sử dụng nguồn vốn trung hạn 2016-2020). Vụ cần có hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề xuất, phù hợp về mục tiêu, quy mô, thời gian để tổng hợp.

d) Người đứng đầu các Ban CPO, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi và các chủ đầu tư khác phải thực hiện theo nguyên tắc: Công trình phải đảm bảo tiến độ, chất lượng từ khâu khảo sát, giám sát, thiết kế,... đến triển khai thi công, bàn giao vận hành; tự chịu trách nhiệm trước Bộ, trước pháp luật; tăng cường phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan, kịp thời đề xuất giải pháp và báo cáo Bộ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từng dự án.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục: PCTT, TL, TS; LN;
- Các Vụ: KH, HTQT;
- Cục: QL XDCT; QLCL; VP.NTM TW;
- Các Ban CPO;
- Các chủ đầu tư dự án TPCP, ODA, NSTT;
- Lưu VP, XDCT (120).

TL. BỘ TRƯỞNG  
QU. CH. VĂN PHÒNG  
  
Trần Quốc Tuấn

